

SOLUTIONS D'URGENCE

COVID-19

Installation rapide d'infrastructures et de matériel médical

EXEMPLE DE BUDGET

19 avril 2020



GL events – QGM Holding – STRICTEMENT CONFIDENTIEL

Les informations contenues dans le fichier suivant sont la propriété exclusive de GL events – QGM Holding et relèvent du secret des affaires au sens des dispositions des articles L.151-1 et suivants du Code de commerce.

BUDGET - MODULES

La finalisation de ce budget dépend de la disponibilité des infrastructures et des équipements médicaux au moment de la commande; et de la conceptualisation finale de la demande.

MODULES	SURFACE (m ²)	ENVELOPPE BUDGETAIRE UNITAIRE INFRASTRUCTURE (\$ H.T.)	ENVELOPPE BUDGETAIRE UNITAIRE EQUIPEMENT MEDICAL (\$ H.T.)	ENVELOPPE BUDGETAIRE TOTALE POUR UN MODULE (\$ H.T.)
1 - Module Accueil	75	38 000	1 180	39 180
2 - Module de triage	100	105 000	57 130	162 130
3 - Module d'hospitalisation temporaire	125	101 000	54 850	155 850
Stockage pour structure de proximité	100	96 000	-	96 000
4 - Module Laboratoire	140	104 000	200 000	304 000
5 - Module de radiologie (+ scanner 16 barette)	80	43 000	190 000(342 000)	233 000(385 000)
6 - Module Bloc opératoire	150	93 000	164 000	257 000
7 - Module d'hospitalisation	100	75 000	46 000	121 000

BUDGET - MODULES

La finalisation de ce budget dépend de la disponibilité des infrastructures et des équipements médicaux au moment de la commande; et de la conceptualisation finale de la demande.

MODULES	SURFACE (m ²)	ENVELOPPE BUDGETAIRE UNITAIRE INFRASTRUCTURE (\$) H.T.	ENVELOPPE BUDGETAIRE UNITAIRE EQUIPEMENT MEDICAL (\$) H.T.	ENVELOPPE BUDGETAIRE TOTALE POUR UN MODULE (\$) H.T.
8 - Module Unité de soins intensifs (réanimation)	125	148 000	333 500	481 500
9 - Module vestiaire, sanitaire, douche	100	118 000	-	118 000
10 - Module restauration	180	149 000	-	149 000
11 - Module vestiaire, sanitaire, douche (staff)	200	153 000	-	153 000
12 - Module lingerie (hors équipements)	30	19 000	-	19 000
13 - Module déchets et couloirs d'accès	180	81 000	-	81 000
14 - Module morgue	30	33 000	33 000	66 000
15 - Module production O2 (en fonction taille de la structure)	30	12 000	191.000 à 616 000	203 000 à 618 000

BUDGET – EXEMPLES

Ci-après les budgets correspondants aux exemples donnés dans notre proposition:

Ex.	STRUCTURE DE PROXIMITÉ	SURFACE TOTALE (m ²)	ENVELOPPE BUDGETAIRE INFRASTRUCTURE (\$ H.T.)	ENVELOPPE BUDGETAIRE EQUIPEMENT MEDICAL (\$ H.T.)	ENVELOPPE BUDGETAIRE TOTALE (\$) H.T.
1	Structure de proximité: Module 1 + Module 2 + Module 3 + Stockage	300	340 000	113 160	453 160
2	Hôpital COVID-19: Module 1 + 2x Modules 2 + 2x Modules 3 + Module 4 + Module 5 + Module 6 + 9x Modules 7 + 2x Modules 8 + Module 9 + Module 10 + Module 11 + Module 12 + Module 13 + Module 14 + Module 15	3 190	2 226 000	2 509 140 (sans scanner)	4 735 140

Les budgets ci-dessus sont une évaluation fondée sur des prix habituels de location d'infrastructures temporaires et de vente d'équipements médicaux.

Le contexte actuel et la forte demande provoquent une fluctuation de ces prix.

Tous les modules sont totalement autonomes et peuvent être sélectionnés de manière isolée ou combinée, avec un minimum de commande en valeur équivalent à la valeur de la structure de proximité (exemple n°1).

PRIX ADDITIONNELS

Prix estimatifs basés sur matériel certifié CE

Le prix final sera présenté en fonction des disponibilités et conditions du marché

QGM Holding est également en mesure de fournir :

- masques FSP1, FSP2, chirurgicaux 3PLIS,
 - visière de protection,
 - blouse de protection,
 - gants,
 - gel hydroalcoolique,
- test Covid-19 PSR / rapide

Exemple quotation actuelle :

- masques chirurgicaux 3PLIS certifiés = 0,79\$ / prix unitaire, transport avion CIP inclus, livraison dans les deux semaines
 - masque F2P2 = 2,55\$ / prix unitaire, transport avion CIP inclus, livraison dans les deux semaines

HYPOTHESES ET CONDITIONS

Les budgets ci-dessus sont une évaluation fondée sur des prix habituels de location d'infrastructures temporaires et de vente d'équipements médicaux.

Le contexte actuel et la forte demande provoquent une fluctuation de ces prix.

Tous les modules sont totalement autonomes et peuvent être sélectionnés de manière isolée ou combinée, avec un minimum de commande en valeur équivalent à la valeur de la structure de proximité. Ce document n'a pas de valeur contractuelle.

N°	SUJET	HYPOTHESES ET CONDITIONS
1	Conditions de paiement	La réalisation de ces projets s'entend pour des règlements à l'avance
2	Budget	Les budgets d'infrastructures (tentes, containers) et des équipements techniques sont fondés sur une location des équipements pendant 3 mois
3	Budget	Impôts, taxes et droits de douanes ne sont pas inclus
4	Visas	Le client doit faciliter les procédures de VISA pour le personnel travaillant sur site
5	Exploitation site	Seul un technicien de maintenance, d'astreinte, pour les groupes électrogènes est inclus dans notre offre
6	Climatisation	La climatisation considérée ici est uniquement une climatisation de confort, qui ne répond pas à des contraintes médicales spécifiques en terme de qualité de l'air.
7	Conditions du site	Le site est considéré de niveau (maximum 30cm de différence de niveau) et la résistance du sol suffisante pour supporter la charge des infrastructures
8	Conditions du site	Avant installation, une inspection de site recensera les dommages pré-existants sur le site, libérant de toute responsabilité de ces dommages.
9	Accès au site	Le site doit comprendre un accès pour les engins et camions

HYPOTHESES ET EXCLUSIONS

N°	SUJET	HYPOTHESES ET CONDITIONS
10	Transport	Transport (avion ou bateau) des équipements, vers la destination finale, n'est pas inclus
11	Sécurité site	Barrières et sécurisation du site ne sont pas inclus
12	Fluides et climatisation	La consommation d'eau et de gasoil n'est pas inclus. La maintenance de la climatisation et des fluides n'est pas incluse
13	Restauration	Nous n'avons pas prévu d'équipement de cuisine sur site, seulement les espaces de restauration pour le personnel. Nous considérons que la livraison de nourriture, pour les patients et le personnel hospitalier, sera assurée par un tiers.
14	Lingerie	Nous avons prévu un espace pour stockage du linge propre et sale. Les machines à laver et le lavage du linge ne sont pas inclus dans notre offre, nous considérons que cette prestation sera assurée par un tiers.

Jean-Guillaume LACOSTE

GL events Middle East – CEO

Emirats Arabes Unis

Tel: +971 50 306 7252

jean-guillaume.lacoste@gl-events.com

Maxime ROSENWALD

GL events South Africa - Directeur Général

Afrique du Sud

Tel: +27 60 508 7713

maxime.rosenwald@gl-events.com

Docteur Quentin GAUDISSERT

QGM Holding Co-fondateur & CEO

Belgique

Tel:+32 495 20 00 07

q.gaudissart@qgm-ms.com

Gwen MARIEN

QGM Holding Co-fondateur

France

Tel:+33 6 89 53 75 03

g.marien@qgm-ms.com

